

## 桐林クリーンセンター解体工事のおしらせ



令和6年7月1日より、桐林クリーンセンターの解体工事が始まりました。

### 1. 10月のスケジュール

- ① アスベスト除去作業を引き続き実施しています。(9/30~11/31)
- ② ダイオキシン類除去作業を引き続き実施しています。(9/30~11/31)
- ③ ごみピット土砂による埋め戻し作業を実施しています(10/1~11/30)
- ④ 竜丘地域自治会区長会の皆様が解体工事の現地確認を実施しました。(10/10)



- ⑤ 10m以上の足場を組み立てています。(10/18~)



⑥ 工事工程に変更がありました。

- ・作業員の安全確保及び施工性向上の目的からごみピットへ盛土を搬入します。

## 工事工程表

	令和6年			令和7年									令和8年					
	8	9	10 11 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	1	2
準備工事	■																	* 1 作業日及び作業時間 ・工事作業時間は8時～17時を基本とします。
事前調査工事		■																・週休2日を原則とし、日曜日には重機作業禁止とします。
仮設工事（足場工合）		■																* 2 工事用車両及び7t車両ルート ・資機材運搬、解体ガラ搬出、寄土搬入車両は搬出入前日に確定、当日は運行把握を行います。
アスベスト除去工		■	■															・制限速度遵守と共に、周辺住民の方、周辺企業への支障防止を行います。
管理区域養生工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	・車両台数:最大100台/日を目途とします。
ダイオキシン除染工事		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	・車両ルートは国道151号線方面（南側）から進出入を基本とし、寄土搬入後の空車を三日市場方面（北側）へ回送します。
設備解体工				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	* 3ごみピット盛土追加工事 ・作業員の安全確保及び施工性向上の為、土砂運搬を実施します。
建屋・基礎解体工							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
盛土工事			■															
整地																		
片付け																		



安心・安全を第一に対応してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます