

令和8年2月

各位

南信州広域連合 飯田環境センター

桐林クリーンセンター解体工事における工期延長等について

平素より、桐林クリーンセンター解体工事にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
現在、解体工事を進めておりますが、当初予定していた工期内での完了が困難となったため、工期を延長させていただくこととなりました。

引き続き、できる限り早期の完了を目指し、安全に十分配慮しながら作業を進めてまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、変更内容は下記のとおりです。

記

1 工期変更

当初：令和6年6月28日 から令和8年2月28日まで

→変更：令和6年6月28日 から令和8年3月27日まで

2 変更理由

管内で解体工事が増え、コンクリートガラ処分場の受入れが限界に達したため、本工事で発生する処分量を当初計画どおり処理することが不可能となりました。遅れを取り戻すことは困難であり、その結果、工期は約1か月遅延する見込みとなりました。

3 解体殻の新たな搬出先

これまでの処分先に加え、3つの処分先（飯島町、伊那市、天龍村）を追加し、工期内での完了に努めてまいります。

4 解体スケジュール

	令和7年	令和8年		
	12月	1月	2月	3月
搬出運搬			→	
盛土工事				→
整地				→
片付け				→

解体工事完了(予定)

-----> 当初 —————> 変更

5 追加した搬出先への経路図



<搬出経路>

飯島町・伊那市方面へ搬出する場合は国道151号から上川路交差点を経て県道233号を北上し、天龍村方面へ搬出する場合は国道151号を南下する。